

龙南市人民政府办公室

[2023] 2号

龙南市人民政府办公室 关于印发《龙南市 2022 年冬修水利工作方案》的 通 知

各乡镇人民政府，市政府有关部门，市属、驻市有关单位：

经市政府同意，现将《龙南市 2022 年冬修水利工作方案》
印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。



龙南市 2022 年冬修水利工作方案

当前正值农田水利建设黄金时期，为深入贯彻落实中央、省、赣州市关于加快完善水利基础设施建设的决策部署，抓住有利时节大力开展冬修水利，有效提升农业抵御自然灾害能力和综合生产能力，夯实粮食和重要农产品安全保障基础，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记“十六字”治水思路，聚焦水毁工程修复、水源及渠系工程建设整治、水库山塘及河道整治、高标准农田建设等重点，广泛动员社会力量开展冬修水利建设，着力解决一批防汛减灾、抗旱保灌、工程管护等方面存在的突出问题，切实推动农田水利基础设施提档升级，为保障粮食安全、防洪安全、供水安全、生态安全，实现经济社会持续健康发展提供更加有力的水利支撑。

二、主要任务

（一）加快完成水毁工程修复。持续加大现有 19 处水毁工程修复力度，按照 2023 年汛前全面竣工的目标，进一步完善项目推进机制，细化工程方案，明确专人跟进落实，倒排工期、压茬推进，确保 3 月底前全部完工。对已完成修复的水毁工程，及时组织开展自查自验，重点对工程质量和度汛安全措施开展检查复核，确保工程能够按照“原规模、原标准、原功能”发挥效益。

（二）加快开展水源及渠系工程建设整治。大力推进茶坑水库水源建设，着力提升水资源统筹调配水平。按照先应急、后一般的原则，加快建设末梢渠系，加大对淤积严重沟渠的清淤疏浚力度，有效解决农业灌溉用水“最后一公里”问题，对14处水源工程、272.34公里渠道开展维养，清淤疏浚60公里，确保2023年春节前完成工程量的80%，2023年春耕前全面完成建设和维修清淤工作。积极宣传，组织发动群众投工投劳进行渠道清淤，每个村需完成投工投劳清淤干渠0.5km、支渠2km的目标任务，并在2023年春耕前完成。

（三）加快实施水库、山塘及河道综合整治。持续加大水库、山塘整治力度，2023年3月底前全面完成2座未完工病险水库除险加固和23座山塘整治任务，确保安全运行。加快实施一批河流治理项目，通过河道清淤整治、堤防新建、护岸加固及其它防洪除涝措施，对沿岸易发生洪涝灾害的城区、乡镇及连片农田推进防洪排涝工程建设，综合治理河长9公里，持续提升城乡防洪能力。

三、工作保障

（一）强化组织领导。成立市冬修水利工作领导小组，市政府分管领导任组长，市水利局主要负责同志任副组长，市财政局、市发改委、市农业农村局、龙南生态环境局、市审计局、各乡镇为成员单位，领导小组办公室设在市水利局，负责调度协调和日常工作。各乡镇要成立相应的领导机构，实行主要领导负责制，切实抓好辖区内的冬修水利工作。做到一级抓一级，层层抓落实，确保重点工程按时、按质、按量地完成任务。

（二）强化工作保障。发改、水利、农业农村、生态环境部门要积极争取上级补助资金。特别是水库水源、山塘整治提升和高标准农田等项目，要积极争取上级试点政策支持。要积极拓宽资金筹措渠道，用好用足政府专项债、一般债及政策性开发性金融工具、银行贷款等政策，争取获得更大支持，充分引导企业、社会、金融资本参与冬修水利。要加快项目前期工作，积极协调解决项目建设中的困难问题，确保项目早开工、早建成、早受益。

（三）加大宣传力度。要充分利用电视、广播、报纸、新媒体等新闻媒介，大力宣传冬修水利新进展、新经验和新典型，动员广大群众和各类受益主体积极参与整治，营造全社会关注冬修水利的良好氛围。

（四）强化督导调度。领导小组办公室要充分发挥综合协调作用，加强日常考核和督促检查，及时掌握冬修水利项目建设进展情况。要实行“半月一统计、一月一调度”，及时解决冬修水利工作中遇到的困难和问题，采取切实有效措施，确保冬修水利任务按时完成。

附件：龙南市冬修水利项目计划表（2022—2023年）

附件

龙南市冬修水利项目计划表（2022—2023年）

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模及内容 | 投资 (万元) | 建设期 (含前期工作) | 资金渠道 | 责任单位 | 备注 |
|----|------------------|-------------------|------------|----------------|-----------|------|----|
| | 合计 | | 8173.09 | | | | |
| 一 | 水毁工程修复 | | 409.00 | | | | |
| 1 | 临塘乡水口、临江等村灌溉修复工程 | 渡槽、水陂、渠道修复 | 20 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 临塘乡 | |
| 2 | 龙南镇黄坑水库清淤、修缮工程 | 黄坑水库库底清淤和水库周边边坡维修 | 20 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 龙南镇 | |
| 3 | 南亨乡东村水库水渠维修项目 | 水渠修复50米 | 25 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 南亨乡 | |
| 4 | 汶龙镇水陂渠道修复工程 | 水陂、渠道修复 | 15 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 汶龙镇 | |
| 5 | 武当镇水陂渠道修复工程 | 水陂、渠道修复 | 30 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 武当镇 | |
| 6 | 关西镇水陂渠道修复工程 | 水陂、渠道修复 | 15 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 关西镇 | |
| 7 | 杨村镇水陂水渠水毁修复工程 | 修复水渠800米，修复水陂 | 20 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 杨村镇 | |
| 8 | 夹湖乡灌溉水渠水毁修复工程 | 修复水渠800米，修复水陂 | 20 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 夹湖乡 | |
| 9 | 程龙镇盘石村水圳水毁修复工程 | 修复水渠800米，修复水陂 | 20 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 程龙镇 | |
| 10 | 武当镇石下村上下山塘修复工程 | 山塘修复工程 | 10 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 武当镇 | |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模及内容 | 投资 (万元) | 建设期 (含前期工作) | 资金渠道 | 责任单位 | 备注 |
|----|-------------------------|---|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 11 | 渡江黄花堤修复 | 堤身修复 140m | 138 | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁资金 | 市水利局 | |
| 12 | 渡江堤自排闸修复 | 堤身修复 100m | | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁资金 | 市水利局 | |
| 13 | 桃江乡水西堤修复 | 堤身修复 100m | | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁资金 | 市水利局 | |
| 14 | 临塘乡黄陂河堤修复 | 堤身修复 100m | | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁资金 | 市水利局 | |
| 15 | 城区城西堤修复 | 堤身修复 100m | | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁资金 | 市水利局 | |
| 16 | 龙南市渗滤取水 5 万吨/日水厂防洪堤修复工程 | 复合型防洪堤, 长 200 米, 高 3 米, 宽 5 米 | 15 | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 龙南润泉公司 | |
| 17 | 杨村镇紫霞村河堤修复工程 | 河堤修复 100 米 | 22 | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁资金 | 杨村镇 | |
| 18 | 九连山墩头村、润洞村水利设施修复工程 | 灌溉水渠 800 米, 水陂修复 | 20 | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁资金 | 九连山镇 | |
| 19 | 武当镇大坝村河坑水库至松山片区北灌渠修复工程 | 灌渠挡墙、灌渠底部修复、挡土墙修复, 清淤 | 19 | 2023 年 3 月底前完成 | 上级水毁资金 | 武当镇 | |
| 二 | 山塘、骨干渠系的综合整治 | 主要对坝体培厚、防渗处理、预制块护坡; 对坝下涵管拆除重建, 现浇钢筋砼管结构; 对溢洪道进行开挖或扩宽等维修和整治, 骨干渠系清淤整治。 | 1000.00 | 2023 年 3 月底前完成 | 城乡水利基础设施项目(一期)基金 | 各乡镇、市水利局、龙南城控集团 | 资金来源为龙南市城乡水利基础设施项目(一期), 各乡镇作为业主单位实施。 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模及内容 | 投资 (万元) | 建设期 (含前期工作) | 资金渠道 | 责任单位 | 备注 |
|----|----------------------------|--|------------|----------------|------------------|------|----|
| 三 | 河流陂坝建设 | | 3037.00 | | | | |
| 1 | 关西镇翰岗村水陂及渠道修复工程 | 水陂渠道 | 20 | 2023年3月底前完成 | 上级移民资金 | 关西镇 | |
| 2 | 临塘乡塘口村灌溉设施修复工程 | 修复水毁水渠长1.2公里，水陂两座及附属设施，混凝土挡土墙15米，护栏100米及其他零星水毁修复工程 | 25 | 2023年3月底前完成 | 上级移民资金 | 临塘乡 | |
| 3 | 里仁镇均兴村灌溉水渠修复工程 | 修复水陂 | 26 | 2023年3月底前完成 | 上级移民资金 | 里仁镇 | |
| 4 | 龙南市城区渥江右岸鸭嫫街段防洪工程 | 新建防洪土堤及堤顶道路300m、“U”型防浪墙275m，新建护坡长300m，新建穿堤排水涵管1座。 | 354.00 | 2023年3月底前完成 | 上级五河治理结余资金 | 市水利局 | |
| 5 | 龙南市竹洲坝段防洪工程 | 新建防洪土堤及堤顶道路295m、“U”型防浪墙285m，新建护坡长270m，新建穿堤排水涵管1座。 | 352.00 | 2023年3月底前完成 | 城乡水利基础设施项目(一期)基金 | 市水利局 | |
| 6 | 渡江镇黄花堤(三姓村—马头新村段)新增防浪墙建设工程 | 新增防浪墙建设总长1.72km，防浪墙墙高0.8m，墙体采用C25钢筋砼结构 | 190.00 | 2023年3月底前完成 | 上级五河治理结余资金 | 市水利局 | |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模及内容 | 投资 (万元) | 建设期 (含前期工作) | 资金渠道 | 责任单位 | 备注 |
|----|----------------------------|---|------------|----------------|--------|-----------------|----|
| 7 | 龙南市桃江河治理二期工程(龙南市南亨乡圩镇防洪工程) | 河道治理长4.1km。其中河道清淤疏浚2.8km,堤防加固1.1km,生态护岸长1.1km,新建穿堤涵管3座。 | 1000.00 | 2023年3月底前完成 | 上级专项资金 | 市水利局 | |
| 8 | 龙南市太平江应急河道清淤整治工程 | 清淤疏浚4.7km | 320.00 | 2023年3月底前完成 | 企业自筹 | 龙南建控集团有限公司,市水利局 | |
| 9 | 龙南市城区河道清淤工程 | 清淤疏浚5.9km | 360.00 | 2023年3月底前完成 | 企业自筹 | 龙南建控集团有限公司,市水利局 | |
| 10 | 其他重点河段清淤整治工程 | 清淤整治河道8Km | 390.00 | 2023年3月底前完成 | 企业自筹 | 龙南建控集团有限公司,市水利局 | |
| 四 | 水源工程维养 | | 867.99 | | | | |
| 1 | 武当镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 61.063058 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 武当镇,龙南生态环境局 | |
| 2 | 汶龙镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 66.585023 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 汶龙镇,龙南生态环境局 | |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模及内容 | 投资 (万元) | 建设期 (含前期工作) | 资金渠道 | 责任单位 | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------------------|------------|----------------|------|--------------|----|
| 3 | 桃江乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 30.890348 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 桃江乡,龙南生态环境局 | |
| 4 | 南亨乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 53.407179 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 南亨乡,龙南生态环境局 | |
| 5 | 龙南镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 174.909559 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 龙南镇,龙南生态环境局 | |
| 6 | 临塘乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 27.400492 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 临塘乡,龙南生态环境局 | |
| 7 | 里仁镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 53.397945 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 里仁镇,龙南生态环境局 | |
| 8 | 九连山镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 51.262142 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 九连山镇,龙南生态环境局 | |
| 9 | 夹湖乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 27.426859 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 夹湖乡,龙南生态环境局 | |
| 10 | 关西镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 58.403134 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 关西镇,龙南生态环境局 | |
| 11 | 渡江镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 49.971280 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 渡江镇,龙南生态环境局 | |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模及内容 | 投资 (万元) | 建设期 (含前期工作) | 资金渠道 | 责任单位 | 备注 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------------------|--------------|----|
| 12 | 东江乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 74.486370 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 东江乡, 龙南生态环境局 | |
| 13 | 程龙镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 7.309077 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 程龙镇, 龙南生态环境局 | |
| 14 | 杨村镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目 | 清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容 | 131.472833 | 2023年3月底前完成 | 上级资金 | 杨村镇, 龙南生态环境局 | |
| 五 | 骨干工程维养 | | 93.00 | | | | |
| 1 | 南亨乡2022年度水库移民后扶项目三星村新建水渠和农饮管网工程项目 | 新建水渠约50米, 修复水渠约200米。堡坎约40米。 | 16 | 2023年3月底前完成 | 上级移民资金 | 市水利局, 南亨乡 | |
| 2 | 渡江镇莲塘、果龙等村水陂水渠水毁修复工程 | 修复水渠1600米, 修复水陂 | 40 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 渡江镇 | |
| 3 | 桃江乡洒口、清源等村水陂水渠水毁修复工程 | 修复水渠1500米, 修复水陂 | 37 | 2023年3月底前完成 | 上级水毁、抗旱资金 | 桃江乡 | |
| 六 | 田间渠系建设维养 | | 816.10 | | | | |
| 1 | 长段片中心段至新屋水渠修复工程 | 修建沟渠(沟)0.3公里, 疏浚沟渠1公里 | 5.6 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 关西镇 | |
| 2 | 下燕上段下马行至火车站脚下新建水陂及水渠修复工程 | 新建水陂1座, 修建沟渠(沟)0.2公里 | 4.5 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 关西镇 | |
| 3 | 翰岗村邹龙成阳猪场至路过水圳修复工程 | 修建沟渠(沟)0.2公里, 疏浚沟渠0.5公里 | 3.5 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 关西镇 | |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模及内容 | 投资 (万元) | 建设期 (含前期工作) | 资金渠道 | 责任单位 | 备注 |
|----|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|------|----|
| 4 | 盘石村江口农田电排灌设施、水圳修复工程 | 修建沟渠(沟)0.85公里,疏浚沟渠2.5公里 | 15.81 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 程龙镇 | |
| 5 | 盘石村耀前农田水圳修复工程 | 修建沟渠(沟)0.9公里,疏浚沟渠3公里 | 16.6 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 程龙镇 | |
| 6 | 临江村湖尾小组农田水利灌溉项目 | 修建沟渠(沟)0.62公里,疏浚渠道0.8km | 10 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 临塘乡 | |
| 7 | 临江村老镇水圳等农田水利灌溉设施维修项目 | 修建沟渠(沟)0.5公里,疏浚渠道1.5公里 | 10 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 临塘乡 | |
| 8 | 塘口村老围仔小组农田水利灌溉设施维修项目 | 修建沟渠(沟)0.6公里,疏浚渠道0.8公里 | 10 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 临塘乡 | |
| 9 | 中和村水沟硬化等水利灌溉工程 | 修建沟渠(沟)0.65公里 | 10 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 东江乡 | |
| 10 | 新岭村田珑至下湾小组水利灌溉工程 | 修建沟渠(沟)1.07公里 | 16 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 东江乡 | |
| 11 | 硬化沙坑小组水利灌溉工程 | 修建沟渠(沟)0.9公里,疏通渠道6.5里 | 20 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 杨村镇 | |
| 12 | 丁坑通组水利灌溉工程 | 修建沟渠(沟)1公里,疏通渠道5公里 | 20 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 杨村镇 | |
| 13 | 新都小型农田灌溉引水坝修建项目 | 修建沟渠(沟)0.6公里 | 9 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 城市社区 | |
| 14 | 曾黄至老屋灌溉水渠建设工程 | 修建沟渠(沟)0.7公里,疏浚渠道2公里 | 12 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 渡江镇 | |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模及内容 | 投资 (万元) | 建设期 (含前期工作) | 资金渠道 | 责任单位 | 备注 |
|----|-------------------|---|------------|----------------|--------------------|------------|-----------|
| 15 | 牛陂引水灌溉建设工程 | 修建沟渠(沟)0.6公里 | 9 | 2023年3月底前完成 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补 | 渡江镇 | |
| 16 | 高标准农田建后管护预算资金项目 | 修建渡槽60米,新建及维修渠道1.5公里,疏浚渠道17.84公里,田间道路维修等 | 44.09 | 2023年3月底前完成 | 龙南市财政高标准农田建后管护预算资金 | 市农业农村局,各乡镇 | |
| 17 | 龙南市2022年高标准农田建设项目 | 土地平整277.09亩,修建沟渠19.99km,修建田间道路7.11公里,渠系建筑物37座,清理疏浚渠系3.56公里等 | 600 | 2023年3月底前完成 | 上级资金和县级配套资金 | 市农业农村局,各乡镇 | 40%用于田间沟渠 |
| 七 | 新建水库 | | 1800 | | | | |
| 1 | 龙南茶坑水库 | 完成龙南茶坑水库下闸蓄水 | 1800 | 2022-2023 | 社会资金 | 市水利局 | |
| 八 | 病险水库除险加固 | | 150 | | | | |
| 1 | 西湖水库 | 大坝防渗采用粘土斜墙;上游坝坡拆除原干砌石护坡;上游坝坡拆除原干砌石护坡;预制砼涵管拆除,新建C25砼箱涵及消力水箱等 | 80 | 2023年3月底前完成 | 一般债 | 市水利局,程龙镇 | |
| 2 | 石下水库 | 水库清淤,增设坝顶护杆,拆除重建排水沟等内容 | 70 | 2023年3月底前完成 | 上级水库除险加固专项资金 | 市水利局,武当镇 | |